


চলমান সেতু/কালভার্ট প্রকল্পের সার সংক্ষেপ
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ দুর্গোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
প্রতিবেদনের মাসঃ ০৯ জুন ২০১৫

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রিয়াজ আহমেদ, মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক
 উপ-প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল মাজেদ, উপ-প্রকল্প পরিচালক

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	সেবাদকাশ	মোট ব্যয় ডিজিপি (অনুযায়ী)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাজেট (সংশোধিত)	মহাশালয় হতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	বাস্তব অগ্রগতি (গড়)	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
১। "প্রাথমিক রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ(৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৬ পর্যন্ত	১০৮৫০৯.০০	৪০৫০০.০০	৪০৫০০.০০	২৯৩২১.১৬	২৫%	৭২.৪০%	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬১টি জেলার ৪৬১টি উপজেলায় ১,৫৯৮টি বীজ/কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। (ক) এ পর্যন্ত ১৫৪৮টির সেতুর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। (খ) অবশিষ্ট ৫০টির সেতুর মধ্যে ৪০টির সেতুর এ্যাটার্চমেন্ট, ও উইং ওয়াল এর কাজ চলমান। দ্রুত সমাপ্ত হবে। (গ) নির্মাণ স্থান পরিদর্শন ও মামলাজিনিত কাণে জুন/২০১৫ এর মধ্যে ১০টি সেতুর কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।
২। "পার্বত্য অঞ্চলে ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়)" ক্রমিক প্রকল্প	জানুয়ারী'২০১৪ হতে ডিসেম্বর'২০১৬ পর্যন্ত	১৩২৫০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪০৩৭.২৫	২৭%	৮.৭৪%	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলায় ১৩৭টি বীজের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল বীজের কাজ হতেমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।


 মোঃ মনিরুল হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 দুর্গোণ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মহাপরিচালক